

## AUDITORÍA INTERNA



## RESUMEN EJECUTIVO

EL ALTO - BOLIVA  
2024



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** N.º UAI/AC/UPRE/026/2024, correspondiente a la AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA N.º 1075/13, FINANCIADO POR LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPRE), DE ACUERDO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL UPRE-CIF-0765/2013, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS UNIDAD EDUCATIVA BOLIVIANO ALEMÁN FLORIDA" D-8 MUNICIPIO EL ALTO.
- Objetivo:** Expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento de las cláusulas contractuales del Contrato N.º 1075/13 en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0765/2013 referente al Proyecto "Construcción de 4 Aulas Unidad Educativa Boliviano Alemán Florida" D-8 Municipio El Alto; así como verificar la existencia y estado del proyecto.
- Objeto:** El objeto de la auditoría comprendió la revisión de la información y documentación relacionada al cumplimiento del Contrato de Obra N.º 1075/13, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0765/2013 referente al Proyecto "Construcción de 4 Aulas Unidad Educativa Boliviano Alemán Florida" D-8 Municipio El Alto, financiado con Recursos de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).
- Resultados:** Emergente de la revisión sobre el cumplimiento de las cláusulas contractuales establecidas en el Contrato de Obra N.º 1075/13 correspondientes al Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0765/2013, suscrito entre la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) y el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, (GAMEA) respecto al Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS UNIDAD EDUCATIVA BOLIVIANO ALEMÁN FLORIDA" D-8 Municipio El Alto, se determinó que cumple con el objetivo de la Auditoría, toda vez que el importe contractual de Bs612.848,20.- (Seiscientos doce mil ochocientos cuarenta y ocho 20/100 bolivianos), fue utilizado para la construcción del mencionado proyecto durante las gestiones 2013 al 2015 tal como se expone en el cuadro N.º 4; asimismo el proyecto se encuentra concluido en cumpliendo a lo establecido en el contrato de obra N.º 1075/13 de fecha 27 de noviembre de 2013 en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0765/2013.

  
  
Lic. And. Daniel Gonzalo Zapana Pachani  
JEFE DE AUDITORIA INTERNA  
REG. CAUB - 6509 CAULP N.º 2786  
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO  
La Paz, 26 de septiembre de 2024  
